

Průběžná zpráva o činnosti projektu

PROJEKT MLI/008, ZPRÁVA č. 14

V Barouéli, 31.10.2007

Dobrý den Petře a Dano,

Velice se omlouvám za zpoždění, lépe receno za pauzu v komunikaci, ale až vám popisu, co se na projektu děje, pochopíte... Omlouvám se taky za absenci hacku a carek v této zprávě i v ostatních zprávách, nechala jsem totiž opravit zablokovaný notebook a firma mi tam při opravě nainstalovala francouzský office, přičemž CD ROM zůstal zablokovaný, takže počítač bude potřebovat revizi ještě i v Praze.

Práce mě baví, sice neustále nacházíme ty nejosklivější kostlivce ve skříních, co tu zůstaly po Diallovi, typu: špatně rozepsané ceny ve smlouvách s firmami, chybející faktury, seznamy vesnic nekorespondující s realitou v terenu atd., ale přesto nebo možná právě proto je to zajímavé a taky napínavé.

Abych vás seznámila s tím, co se děje, vezmu to po aktivitách:

Dílčí výstup 1: Obnova zdrojů vody a realizace a výstrojení nových vrtů

Aktivita 1.1

Identifikace pump, které je třeba opravit a vesnic, kde je třeba zavést nový zdroj pitné vody, výběr vybavení pro jednotlivé vesnice

V cervenci, už po one osudové rvačce, tady byla velká schůze, které předsedal sám ředitel DNH (přikladám zápis). Během schůze se řeklo, že projekt musí co nejdříve vypracovat definitivní seznamy vesnic pro jednotlivé části prací, k tomu se dostanu později.

Při sestavování seznamu jsme teď v září přišli na to, že bývalý CTP postupoval při výběru vesnic podle nám zcela neznámého klíče:

- mělo být definováno 200 zdrojů pitné vody (ZPV), které budou rehabilitovány (obnova pump), přičemž do rehabilitace zdroje pitné vody spadá i rehabilitace jeho superstruktury
- při přípravě dokumentů nutných pro výběrová řízení pro jednotlivé terénní práce definoval CTP pouze 37 superstruktur, které potřebují obnovit
- ve skutečnosti potřebuje obnovu přibližně 80% všech superstruktur, to znamená celkem přibližně 150 superstruktur
- 37 superstruktur figuruje i ve smlouvě s firmou Setra, která byla pro obnovu zdroje pitné vody vybrána, v současné době podal projekt návrh navýšení rozpočtu a čeká na odpověď Lux-Dev, která by měla být podle předbežných informací kladná
- zároveň musí projekt objet znovu úplně všechny vesnice a provést znovu diagnostiku všech ZPV, byla vypracována přesná kritéria, která se při diagnostice používají (přikladám)
- výsledky terénní diagnostiky poslouží jako základní podklad pro práce firmy Setra

Aktivita 1.2

Příprava tzv. Dossier d'Appel d'Offre (DAO), dokumentů nutných pro výběrová řízení pro jednotlivé terénní práce (obnova pump a realizace nových vrtů) a pro geofyzikální studie nutné k jejich realizaci

Bohužel se ukazuje, že DAO byly naformulovány s velkým počtem chyb. Bohužel se taky ukazuje, že stejné chyby se potom opakují i ve smlouvách s vybranými firmami. Jednu chvíli

jsme dokonce uvazovali o tom, ze cely proces vyberovych rizeni zopakujeme, ale tato mysenka byla samozrejme zahy nahrazena aktualnim postupem, tj. postupnou upravou vseh chyb do prijatelne podoby pro vsechny strany. Momentalne cekame oficialni korespondenci od firmy Setra, ve ktere budou vsechny chyby podrobne rozepsany i s navrhem jejich reseni. Pokud chcete, rada vam napisu detaily.

Aktivita 1.3

Realizace geofyzikalni studie nutne k provedeni novych vrtu

Geofyzikalni studie byla nastesti realizovana ve 22 lokalitach, tj. ve vseh vesnicich, ktere byly na zacatku projektu diagnostikovany jako ty, ktere nemaji zadny zdroj pitne vody. Nastesti proto, ze 1 z 20ti vesnic, ktere byly oficialne oznameny jako nejpotrebnejsi, ma zdroje pitne vody hned tri. Takze jsme ji v seznamu nahradili vesnici, kde byla studie taky provedena. Seznam se tim zkratil na 21 vesnic. Ovsem realita je takova, ze v oblasti je potreba celkem 216 novych vrtu, to znamena 196 navic. Prikladam odhadovane navyseni rozpoctu (je tam zahrnuta i predpokladana castka za vyse zminene superstruktury navic).

Aktivita 1.4

Realizace obnovy pump a novych vrtu

Jak uz jsem rekla, byly vypracovany nove tzv „definitivni“ seznamy pro vsechny casti praci. Definitivni je v uvozovkach proto, ze mezi jednotlivymi castmi se az do konce praci budou muset vesnice ruzne prohazovat. Duvod: vesnice, kde bude potreba rehabilitovat i superstrukturu, budou patrit pouze do casti 1, vesnice, kde bude potreba udelat „essai de pompage de longue durée“, budou naopak spadat do casti 2 nebo 3. Je to proto, ze takto byly napsany smlouvy.

Dalsi vec tykajici se realizace praci je ta, ze jsme se rozhodli trochu pozmenit podminku projektu, ktera spocivala v tom, ze vesnicani musi zaplatit prispevek a teprve potom se jejich ZPV opravi ci realizuje. Vzhledem k tomu, ze prispevku je velice malo (pouze 30%), prace uz zacaly a jejich realizace potrva jen 3 mesice, rozhodli jsme, ze prace realizujeme vsechny s tim, ze se vzdy ve vesnici podepise „engagement“ s predsedou asociace uzivatele (podminkou je tedy existujici Asociace uzivatele) o tom, ze vesnice v nejblizsi dobe zaplati prispevek. Po skonzeni praci zustane pumpa zamcena a odemkne se teprve tehdy, kdyz vesnice zaplati (prikladam dopis, co jsme na toto tema napsali prefektovi).

Dalsim problemem je kyselost vody, kterou konstatovala supervize behem praci v cervenci, bohuzel nemuzeme rict, zda kyselost neovlivnila desinfekce vody, ktera byla provedena pred odebranim vzorku. Proto jsme rozhodli, ze prace na techto ZPV nebudou pokracovat, ale ze se provede na 10ti z nich nova analyza vody pro kontrolu. Postup praci byl take zmenen s tim, ze dezinfekce se bude provadet az na samem konci praci, tj. pri nasazovani pumpy na rehabilitovany vrt.

Co to vsechno ve skutecnosti znamena?: prace uz zacaly, ovsem pouze na ZPV, ktere nebyly analyzovany jako spatne, zde bude provedena nova analyza; animatori objizdeji vsechny vesnice, ktere nezaplatily s formularem, ktery vesnici zavazuje zaplatit prispevek (asociace na to budou dohlizet), dalsi cast tymu + dva pracovníci DRHE ze Ségou provadeji diagnostiku v terenu. Programace vseh tymu musi byt paralelni, protoze informace z terenu jsou okamzite predavany supervizorovi a firme Setra, ktera podle nich pokracuje v pracich: pouze tam, kde byla provedena diagnostika a kde byl podepsan formular.

Dalsi cast zpravy budu muset poslat pozdeji, jdeme definovat 10 ZPV, kde bude provedena nova analyza...

Zatim se mejte
Dotazy a stiznosti ocekavam

S pozdravem
Hana